



## Отчет о проведении гидростатического испытания блочного теплового пункта

БТП-11, БТП-12, БТП-13, БТП-21, БТП-22, БТП-31, БТП-32, БТП-41,  
БТП-42, БТП-51, БТП-52, БТП-61, БТП-62, БТП-70, БТП-63, БТП-80, БТП-90

Производственные номера блоков:	
Наименование объекта:	
Испытательное давление контура теплосети:	
Испытательное давление контура ГВС:	
Испытательное давление контура отопления:	
Испытательное давление контура вентиляции:	
Длительность испытаний:	10 мин.

Признаков разрыва или нарушения прочности соединения теплогенераторов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

Организация, проводящая  
гидростатические испытания: \_\_\_\_\_

Ответственный, за проведение испытаний \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись / ФИО

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.